

民勤县双茨科镇人民政府  
2023 年墙体切筑、维修改造项目  
支出绩效评价报告

项目名称： 2023 年双茨科镇墙体切筑、维修改造项目

项目主管部门： 民勤县农业农村局

评价实施部门： 民勤县双茨科镇人民政府

二〇二四年七月



# 民勤县双茨科镇 2023 年农村人居环境整治 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景。

在快速发展的城镇化进程中，乡村环境面临着诸多挑战。农村基础设施建设滞后，生活垃圾处理不当、污水排放不规范、群众长期外出房屋年久失修形成残垣断壁等问题日益突出。良好的农村人居环境是乡村可持续发展的重要保障，能够为乡村产业发展和居民生活提供优质的资源支撑。通过实施墙体切筑、维修改造项目，可以改善农村人居环境，提升居民的生活质量，让居民在良好的环境中享受美好的生活。

### （二）项目预算安排及使用情况。

民勤县财政局《关于下达 2023 年墙体砌筑、维修改造项目资金的通知》（民财发〔2023〕1051 号），下达民勤县双茨科镇 2023 年墙体切筑、维修改造项目金额 30 万元，项目投资完成 30 万元。下达资金全部用于支付该项目，资金使用率 100.00%。

### （三）项目计划内容及实施情况。

项目于 2023 年 11 月 23 日开工，2023 年 12 月 10 日竣工，施工地点位于双茨科镇红光村，施工内容为：双茨科镇红光村二社房屋外立面改造（对前后墙及侧墙进行抹泥、抹砂浆、刮腻子、铺网格布、喷丙烯酸涂料），前、后墙 3643.2

平方米，侧墙 107.2 平方米。

#### **（四）项目组织管理。**

该实施单位为民勤县双茨科镇人民政府，全面负责项目的施工运行和管理。成立由镇政府镇长任组长，项目分管领导、项目业务干部、财务人员为成员的项目建设领导小组，统筹做好进度跟踪、质量监控、资金拨付等工作。

### **二、项目绩效目标**

外立面整治面积大于 3000 平方米，大力改善红光村人居环境质量，进一步提升群众幸福感、获得感。

### **三、评价基本情况**

#### **（一）评价目的。**

本次绩效评价的目的是全面了解该项目资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

#### **（二）评价对象与范围。**

评价对象是民勤县双茨科镇 2023 年农村人居环境整治项目，本次绩效评价主要围绕项目决策、过程、产出、效益等方面进行绩效评价。

#### **（三）评价依据。**

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10号）和《甘肃省省级预算绩效管理目标管理办法》（甘财预〔2014〕26号）精神要求，我镇组织开展了民勤县双茨科镇 2023 年农村人居环境整治项目资金绩

绩效评价工作。

#### （四）评价原则、评价方法。

本项目绩效评价主要秉承科学规范、客观公正、分级分类、定性和定量相结合、绩效相关等原则。本次绩效评价采用比较法、公众评判法与因素分析法相结合的评价方法。

#### （五）绩效评价指标体系。

详见附件 1：民勤县双茨科镇 2023 年农村人居环境整治项目支出绩效评价指标体系。

#### （六）评价人员组成。

评价工作组组长刘海瑞，工作组成员杨发忠、谢斌仁。刘海瑞负责社会调查，杨发忠负责财务数据的评价，谢斌仁负责项目建设等相关数据的评价。

#### （七）绩效评价工作过程。

7 月 10 日至 12 日，成立评价工作小组、制定评价实施方案；7 月 13 日至 19 日，根据该项目制定绩效评价指标体系，确定评价方法，通过查阅项目全过程资料及资金拨付资料、现场查看、开展问卷调查的方式确定绩效目标差值；7 月 20 日至 21 日，汇总分析相关数据，进行综合评议与打分，总结项目的成效与存在的问题，分析原因，得出结论；7 月 22 日至 24 日，撰写评价报告。

### 四、评价结论及分析

评价组通过查阅资料、实地查看、问卷调查方式，全面掌握民勤县双茨科镇 2023 年农村人居环境整治项目建设及效益发挥情况，并严格按照“民勤县双茨科镇 2023 年农村

人居环境整治项目绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分。通过评价，该项目绩效再评价得分为：96.8分，绩效评级为“优”（详见附件2：民勤县双茨科镇2023年农村人居环境整治项目支出绩效评价评分表）。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项依据充分、立项程序规范，项目立项得5分；绩效目标设置不全面、绩效目标未量化，扣3分，绩效目标得7分；项目管理制度健全，投入管理得5分，项目决策评价得17分。

### （二）项目过程情况。

项目实施过程规范，资金使用规范，项目过程评价得20分。

### （三）项目产出情况。

项目完工及时率、质量验收合格率均为100%，成本控制在指标内，数量指标达标，项目产出评价得40分。

### （四）项目效益情况。

根据问卷调查情况，该项目满意度为98%，满意度得分9.8分，扣0.2分，项目效益评价得19.8分。

## 六、存在的问题及原因分析

绩效目标设置不全面、绩效目标未量化。原因分析：业务人员绩效管理水平和不足，未从项目实际情况出发制定绩效指标。

## 八、有关建议

组织业务人员学习学习绩效评价的基本概念、原则和理论框架，了解绩效评价的目的和意义。掌握绩效评价的基本方法，以及如何设计和实施绩效评价，系统地掌握绩效评价的理论和实践，提高绩效评价质量，推动绩效管理工作走深走实。

## 九、需要说明的问题

无

附件：1.2023 年双茨科镇墙体切筑、维修改造项目支出绩效评价指标体系  
2.2023 年双茨科镇墙体切筑、维修改造支出绩效评价评分表



# 附件1: 2023年双茨科镇墙体砌筑、维修改造项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分	5.0	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划。	①项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 得3分, 否则不得分; ②项目是符合行业发展规划和政策要求, 得2分, 否则不得分	立项批文、可行性研究报告、项目实施方案、项目入库申请会议记录及公示资料、资金下达文件等。	
		设立合理的绩效目标	6.0	项目所设定的绩效目标是合理, 是否符合客观实际。	①项目设定绩效目标, 得2分, 否则不得分; ②项目绩效目标设定合理、可行, 且内容完整、明确、清晰, 得2分, 否则不得分; ③项目绩效目标与项目建设内容具有相关性, 得2分, 否则不得分。	绩效资料	
	绩效目标明确	绩效目标明确	4.0	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 得2分, 否则不得分; ②与项目目标任务数或计划数相对应, 得2分, 否则不得分。		
		投入管理	3.0	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应。	①预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 得1分, 否则不得分; ②预算内容与项目内容匹配, 得1分, 否则不得分; ③预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 得1分, 否则不得分。		资金下达文件、投资概算
	过程 (20分)	投入管理	项目管理制度健全性	2.0	项目管理制度、财务管理制度健全		①项目管理制度健全, 得1分, 否则不得分; ②财务管理制度健全, 得1分, 否则不得分。
			资金到位率	4.0	实际到位衔接资金与预算资金的比率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 资金到位率为100%, 得5分, 否则按资金到位比例得分。	财务资料
预算执行率		3.0	项目资金预算是否按照计划执行	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 资金到位率为100%, 得5分, 否则按资金到位比例得分。	财务资料		

# 附件1: 2023年双茨科镇墙体切筑、维修改造项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源						
过程 (20分)	资金管理	资金使用规范	3.0	资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定，得1分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则不得分； ③资金支出按照工程进度拨付，得1分，否则不得分。 ④项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得2分，否则不得分； ⑤项目合同书、验收资料、招投标等资料齐全并及时归档，得2分，否则不得分。	财务资料						
							项目实施过程是否符合相关管理规定	①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得2分，否则不得分； ②项目合同书、验收资料、招投标等资料齐全并及时归档，得2分，否则不得分。	项目全过程资料			
	组织实施	项目实施过程规范	4.0	项目是否开展绩效运行监控机制，及时发现问题、分析原因并纠正	定期对项目绩效目标完成情况进行跟踪监控，发现问题分析原因及时纠偏，得3分，否则视情况得分。		绩效资料					
								绩效定期监控		绩效资料		
	产出目标 (40分)	数量指标	外立面改造面积大于3000平方米	10.0	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 完成率100%，得8分，否则按比例得分。	实地查看					
								质量指标	项目(工程)验收合格率	10.0	项目竣工后是否开展绩效自评	开展绩效自评，得3分，否则不得分
时效指标												
								成本指标	≤30万元	10.0	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 成本节约率≥0得8分，<0按比例得分。
社会效益	改善人居环境	10.0	项目实施后人居环境质量是否得到改善	根据问卷调查结果计分	实地查看、调查问卷							
						满意度	服务对象满意度	10.0	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	根据问卷调查结果计分	调查问卷	
效益 (20分)												

# 附件2：2023年双茨科镇墙体砌筑、维修改造项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	存在问题	扣减分	得分	备注
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分	5.0			5.0	
		设立合理的绩效目标	6.0	绩效目标设置不全面	2.0	4.0	
		绩效目标明确	4.0	绩效目标未量化	1.0	3.0	
过程 (20分)	投入管理	预算科学合理	3.0			3.0	
		项目管理制度健全性	2.0			2.0	
	资金管理	资金到位率	4.0			4.0	
		预算执行率	3.0			3.0	
		资金使用规范	3.0			3.0	
组织实施	项目实施过程规范	4.0			4.0		
	绩效定期监控	3.0			3.0		
	绩效自评质量	3.0			3.0		
产出目标 (40分)	数量指标	外立面改造面积大于3000平方米	10.0			10.0	
		项目(工程)验收合格率	10.0			10.0	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	10.0			10.0	
		成本指标	≤30万元	10.0			10.0
效益 (20分)	社会效益	改善人居环境	10.0			10.0	
	满意度	服务对象满意度	10.0		0.2	9.8	
合计					3.2	96.8	

